

公共複合施設整備事業 工事経過



令和5年6月26日 施工状況空撮

< 工事経過 (令和5年3月～6月) >

年 月	令和5年(2023年)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
工程表	積雪期間			建物部分竣工		外構部分竣工		
	試運転調整			検査			外構工事	
							検査	

- ・ 3月 建物部分工事完成 引き渡し (3月末)
- ・ 4月 遊歩道アスファルト舗装、屋根付き歩廊コンクリート舗装工事
駐車場路盤工事
- ・ 5月 緑のひろば 整地、植栽、芝張り工事
水のひろば 水盤コンクリート打設工事
- ・ 6月 無散水消雪通路工事、通路仕上げ工事
花のひろば 整地、植栽工事
水のひろば 防水工事、タイル張り工事、水景設備工事
駐車場アスファルト舗装工事
- ・ 7月 (予定) 緑のひろば 屋外遊具工事 (別発注)
全体完成 引き渡し (7月末) 予定

公共複合施設整備事業 工事経過

■緑のひろば 屋外遊具設置イメージパース

