

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和02年08月17日

計画の名称	「水と緑と花のながい」における安全・安心な施設づくり（防災・安全）														
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	長井市														
計画の目標	持続可能な污水处理施設整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		921	A	921	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27 当初)	(H29末)	(H31末)
1	長井市污水管路更新長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）の実施方針策定率を0%（H27）から100%（H31）に増加させる。			
	長井市污水管路更新長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）の実施方針策定率 策定済み延長（km）／策定すべき延長（km）	0%	21%	100%
2	長井市公共下水道管理センターにおける老朽化対策の達成率を0%（H27）から100%（H31）に増加させる。			
	長井市公共下水道管理センターにおける老朽化対策の達成率 改築済み設備数（箇所）／改築すべき設備数（箇所）	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長井市	直接	長井市	終末処 理場	改築	長井市公共下水道管理セ ンター施設更新	水処理設備等	長井市	■	■	■	■	■	659		策定済
	A07-002	下水道	一般	長井市	直接	長井市	終末処 理場	改築	長井市公共下水道管理セ ンター施設更新（耐震化 ）	管理棟等	長井市			■	■	■	226		策定済
	A07-003	下水道	一般	長井市	直接	長井市	管渠（ 汚水）	改築	ストックマネジメント計 画に基づく基礎調査	基礎調査等	長井市			■	■	■	36		策定済
											小計						921		
											合計						921		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当課で、数値目標の達成状況や事業効果を踏まえて、今後の事業計画を検討することとした。	令和2年度
	公表の方法 市のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・下水道管路の実施方針策定によって、計画的、効率的な事業推進が図られる。 ・ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の改築更新、耐震化工事実施によって、安定した下水道サービスの維持が図られる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
・下水道ストックマネジメント計画をもとに、下水道施設の長寿命化及び耐震化を推進し、安全・安心な生活基盤を実現する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	指標①（下水道管路の実施方針策定率）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	指標②（下水処理場における老朽化対策の達成率）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	