

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書（中間評価書）

平成 27年 11月 17日

計画の名称	1 「水と緑と花のながい」の暮らしを守る施設の再構築									
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）			交付対象	長井市					
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好で美しい環境を創造する。									
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>長井市公共下水道管理センターにおける長寿命化計画策定率を0%（H22）から100%（H26）に増加させる。</li> <li>長井市公共下水道管理センターにおける耐震診断実施率を0%（H22）から100%（H26）に増加させる。</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値		備考	
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)		最終目標値 (H26末)
① 長井市公共下水道管理センターにおける長寿命化計画策定状況 策定済み計画数（箇所）／策定すべき計画数（箇所）							0%	0%	100%	
② 長井市公共下水道管理センターにおける耐震診断実施状況 実施済み診断数（箇所）／実施すべき診断数（箇所）							0%	0%	100%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	51.6百万円	A	51.6百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
長井市公共下水道事業運営審議会にて実施	事業終了後 公表の方法 市ホームページ上で公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-1-16	下水道	一般	長井市	直接	—	処理場	新設	長井市公共下水道管理センター機械・電気設備（長寿命化）	長寿命化計画調査・策定	長井市						24	
A1-1-17	下水道	一般	長井市	直接	—	処理場	新設	長井市公共下水道管理センター（耐震化）	耐震実施計画策定	長井市						27.6	
合計											51.6						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・長井市公共下水道管理センターにおける長寿命化計画策定を行った結果、L C C（ライフサイクルコスト）の縮減額は約20百万円となる見込みである
- ・長井市公共下水道管理センターにおける耐震診断を行った結果、各施設（管理棟・水処理施設・汚泥処理棟）における耐震性能不足箇所が判明した。

II 定量的指標の達成状況	指標①（長寿命化計画策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標②（耐震診断実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

平成27年度から平成31年度にかけて、長寿命化計画並びに耐震診断を基に施設の改築・更新を図っていく。