

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和03年09月30日

計画の名称	「水と緑と花のながい」における循環のみちづくり												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和02年度（1年間）											重点配分対象の該当	
交付対象	長井市												
計画の目標	事業計画の見直しにより、効率的な事業を推進し、快適で持続的な污水处理を実現する。												

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)		(R2末)
1	①長井処理区における機能の維持及び主要な施設の設置を含めた下水道事業計画見直しの進捗率を100%（R2）に増加させる。			
	①基本的計画の見直し（%）	0%	%	100%
	見直しを行った事業計画区域（箇所）／見直しが必要な事業計画区域（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長井市	直接	長井市	－	新設	基本的な計画の見直し	調査検討業務	長井市	■					3		－
											小計						3		
											合計						3		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
担当課で、数値目標の達成状況や事業効果を踏まえて、今後の下水道事業方針を検討することとした。	令和3年度
	公表の方法 市のホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	全体計画フレーム（計画人口、計画汚水量）を見直しするとともに、事業計画期間の延伸を行い、継続的に事業を推進することで、更なる生活環境の改善、公共水域の水質保全が見込まれる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
・事業計画区域の整備がほぼ完了し、今後は水洗化率の向上を図ることにより、自然環境の保全・生活環境の改善に努める。 ・処理場及び管渠の改築更新の整備を推進する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	